トヨタ自動車九州安全衛生協力会

# 協力会ニュース

2026年11月10日
広報分科会

## ■『2026年度　11月 安全・環境パトロール』結果報告

こちらのQRコードから
協力会HPへ入れます→

### 安全パトロール実施

11月7日（土）トヨタ自動車九州㈱ 安全健康推進部にご参加いただき協力会事務局・指導分科会メンバー
総勢 19名にて 安全・環境パトロールを実施しました

### 安全パトロール結果

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 重点点検項目 | 工事管理板・作責・４Ｓ点検・電動工具・火気作業・高所作業関係・ロックアウト他 |
| 2 | 点検現場数 | 宮田工場：33現場<br>苅田工場：10現場　　合計：43現場 |
| 3 | 指摘・指導現場(3件) | ・コードリール点検済シールなし**(指摘ランク Ａ：5点)**<br>(13：電動工具・電気機器　№5　6ヶ月以内毎に絶縁抵抗測定(1.0MΩ以上)<br>及び外観点検し協力会指定の点検済シールが貼ってあるか)<br>・リスクアセスメント記録表なし**(指摘ランク Ａ：5点)**<br>(3：工事管理板　№3　当日作業に即したリスクアセスメント記録表はあるか)<br>・工事管理板内の作業者名簿に記載なし（帳票不備）**(指摘ランク Ｃ：1点)**<br>(3：工事管理板　№8　帳票類の記入内容に不備はないか(労災保険番号、工責・作責番号と氏名等))<br>**＊上記 指摘ランクAの2社の方は 次回パトロールに参加していただきます** |
| 4 | 優良現場(0件) | 今回 優良現場はございませんでした |



### 2026年度　優良企業見学会

10/16　顧問・運営委員他　19名にて優良企業見学会で宮崎県を訪問いたしました　宮崎神宮にて安全を祈願した後
宮崎県農協果汁㈱にてお茶の生産ラインを見学 宮崎県庁では館内をボランティアの方に案内して頂きました



宮崎神宮（安全祈願）




県農協（サンA）株式会社



宮崎県庁にて

### TMK　安全健康推進部からのお知らせ

**◎令和８年10月　パトロール結果**

対象期間：(10/1～10/31)　確認現場数：32件

★主な注意喚起

**①現場作業**

| リスク/分類 | 注意内容 |
|---|---|
| 電気 | コードリール点検未実施（図１） |




【図１】

**②工事書類**

工事管理板・工事関係書類に、記入ミスや記入漏れがありました。
＜主な不備内容＞
- 作責No欄に前の作責Noを記載
- 工事看板の作業責任者名が違っていた
- ロックアウトNo未記入

作業責任者は、掲示前および作業開始前に、記載内容の確認をお願いいたします。

★良かった点

酸欠危険場所での作業状況を確認しました。
濃度測定については、定期的な測定および記録がルールどおり実施されていました。
また、緊急時に備え、空気呼吸器（保護具）も準備されていました。（図２参照）
引き続き、リスクアセスメント（ＲＡ）に基づいた災害の未然防止をお願いします。



酸素･硫化水素測定装置



【図２】　空気呼吸器